



Empresa Contratada: JRIBEIRO ENGENHARIA LTDA	Boletim de Medição Nº 01	CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
Obra: REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DA AVENIDA CAPITÃO JOSÉ NARCISO, SUBSTITUIÇÃO DO PISO DA CALÇADA COM SINALIZAÇÃO TÁTIL E ADAPTAÇÃO DE SALA EXISTENTE EM ALMOXARIFADO CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE - SE		Contrato Nº	VALOR DO PERÍODO	R\$ 14.510,30
Periodo de: 29/12/2022 A 19/01/2023		Data: 19.01.2023		


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			CONTRATUAL			QUANTIDADES			VALORES		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO		MEDIDAS NO PERÍODO	ACUMULADAS	SALDO	MEDIDAS NO PERÍODO		SALDO
				UNITÁRIO	TOTAL				ACUMULADOS	SALDO	
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 1.643,85</b>				<b>R\$ 1.643,85</b>	<b>R\$ 1.643,85</b>	
01.001	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	8,00	R\$ 16,93	R\$ 135,44	8,00	8,00	-	R\$ 135,44	R\$ 135,44	-
01.002	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m3	3,86	R\$ 55,33	R\$ 213,57	3,86	3,86	-	R\$ 213,57	R\$ 213,57	-
01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	32,30	R\$ 14,83	R\$ 479,01	32,30	32,30	-	R\$ 479,01	R\$ 479,01	-
01.004	Remocao de soleira de marmore ou granito	m	23,00	R\$ 5,72	R\$ 131,56	23,00	23,00	-	R\$ 131,56	R\$ 131,56	-
01.005	Demolição de reboco	m2	18,00	R\$ 9,35	R\$ 168,30	18,00	18,00	-	R\$ 168,30	R\$ 168,30	-
01.006	Coleta e carga manuais de entulho	m3	9,80	R\$ 18,75	R\$ 183,75	9,80	9,80	-	R\$ 183,75	R\$ 183,75	-
01.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	98,00	R\$ 3,39	R\$ 332,22	98,00	98,00	-	R\$ 332,22	R\$ 332,22	-
<b>02</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>				<b>R\$ 1.385,22</b>				<b>R\$ 1.385,22</b>	<b>R\$ 1.385,22</b>	
02.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,48	R\$ 2.885,87	R\$ 1.385,22	0,48	0,48	-	R\$ 1.385,22	R\$ 1.385,22	-
<b>03</b>	<b>ELEVAÇÃO</b>				<b>R\$ 1.380,55</b>				<b>R\$ 1.380,55</b>	<b>R\$ 1.380,55</b>	
03.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m2	13,80	R\$ 100,04	R\$ 1.380,55	13,80	13,80	-	R\$ 1.380,55	R\$ 1.380,55	-
<b>04</b>	<b>REVESTIMENTO</b>				<b>R\$ 2.101,94</b>				<b>R\$ 2.101,94</b>	<b>R\$ 2.101,94</b>	
04.001	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	m2	45,30	R\$ 10,09	R\$ 457,08	45,30	45,30	-	R\$ 457,08	R\$ 457,08	-
04.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	23,30	R\$ 38,35	R\$ 893,56	23,30	23,30	-	R\$ 893,56	R\$ 893,56	-
04.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	22,00	R\$ 34,15	R\$ 751,30	22,00	22,00	-	R\$ 751,30	R\$ 751,30	-
<b>05</b>	<b>PISO</b>				<b>R\$ 6.179,68</b>				<b>R\$ 6.179,68</b>	<b>R\$ 6.179,68</b>	
05.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4	m³	1,32	R\$ 1.190,27	R\$ 1.571,16	1,32	1,32	-	R\$ 1.571,16	R\$ 1.571,16	-

*leus*  
Daniel Morais de Andrade Lima  
Engenheiro Civil  
Reg.: 270416070-8





<b>Empresa Contratada: JRIBEIRO ENGENHARIA LTDA</b> Obra: REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DA AVENIDA CAPITÃO JOSÉ NARCISO, SUBSTITUIÇÃO DO PISO DA CALÇADA COM SINALIZAÇÃO TÁTIL E ADAPTAÇÃO DE SALA EXISTENTE EM ALMOXARIFADO CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE - SE			<b>Boletim de Medição N° 01</b>  Período de: 29/12/2022 A 19/01/2023			<b>CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>  Contrato N° VALOR DO PERÍODO R\$ 14.510,30					
						Data: 19.01.2023					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			CONTRATUAL			QUANTIDADES			VALORES		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO		MEDIDAS NO PERÍODO	ACUMULADAS	SALDO	MEDIDAS NO PERÍODO	ACUMULADOS	SALDO
				UNITÁRIO	TOTAL						
05.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	32,50	R\$ 79,82	R\$ 2.594,15	32,50	32,50	-	R\$ 2.594,15	R\$ 2.594,15	
05.003	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	4,75	R\$ 126,74	R\$ 602,02	4,75	4,75	-	R\$ 602,02	R\$ 602,02	
05.004	Soleira (filete) em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm	m	23,50	R\$ 60,10	R\$ 1.412,35	23,50	23,50	-	R\$ 1.412,35	R\$ 1.412,35	
<b>06</b>	<b>PINTURA</b>				<b>R\$ 15.286,79</b>				<b>R\$ 1.000,56</b>	<b>R\$ 1.000,56</b>	<b>R\$ 14.286,23</b>
06.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	64,50	R\$ 26,47	R\$ 1.707,32	37,80	37,80	26,70	R\$ 1.000,56	R\$ 1.000,56	R\$ 706,76
06.002	Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo	m2	89,11	R\$ 152,39	R\$ 13.579,47			89,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.579,47
<b>07</b>	<b>ESQUADRIAS</b>				<b>R\$ 818,50</b>				<b>R\$ 818,50</b>	<b>R\$ 818,50</b>	
07.001	Remoção e reassentamento de esquadria de vidro Rev. 01 - 03/2022	m2	1,89	R\$ 43,07	R\$ 81,40	1,89	1,89	-	R\$ 81,40	R\$ 81,40	
07.002	Instalação de vidro temperado, e = 8 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_ps	m2	1,14	R\$ 646,58	R\$ 737,10	1,14	1,14	-	R\$ 737,10	R\$ 737,10	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 28.796,53</b>				<b>R\$ 14.510,30</b>	<b>R\$ 14.510,30</b>	<b>R\$ 14.286,23</b>

  
 Daniel Morais de Andrade Lima  
 Engenheiro Civil  
 Reg.: 270416070-8





# CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Boletim de Medição 01

Período De Execução	MUNICÍPIO	EMPREENDIMENTO	CONTRATO
29/12/2022 a 19/01/2023	POÇO VERDE - SE	REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DA AVENIDA CAPITÃO JOSÉ NARCISO, SUBSTITUIÇÃO DO PISO DA CALÇADA COM SINALIZAÇÃO TÁTIL E ADAPTAÇÃO DE SALA EXISTENTE EM ALMOXARIFADO CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE - SE	021/2022



*Daniel*  
Daniel Morales de Andrade Lima  
Engenheiro Civil  
Reg.: 270416070-8

Avenida Epifânio Dória, 18  
Centro . CEP 49.490-000  
CNPJ: 32.741.571/0001-73  
[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)  
(79) 3549-1454  
[cmpocoverde.se@bol.com.br](mailto:cmpocoverde.se@bol.com.br)





# CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE



Daniel Morais *deus* de Andrade Lima  
Engenheiro Civil  
Reg.: 270416070-8

Avenida Epifânio Dória, 18  
Centro . CEP 49.490-000  
CNPJ: 32.741.571/0001-73  
[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)  
(79) 3549-1454  
[cmpocoverde.se@bol.com.br](mailto:cmpocoverde.se@bol.com.br)